



Entreprenørens egenkontrollskjema ved arbeid i offentlig veg

Vår referanse (saksnr. i graveløyve):

Skjema skal sendast til Vestland fylkeskommune på post@vlfk.no

Skjema skal vere utfyllt og sendast til Vestland fylkeskommune seinast 14 dagar etter at arbeidet er ferdigstilt i lag med annan sluttdokumentasjon som er påkrevd i løyve. Ved midlertidig istandsetting sender de eigenkontrollskjema inn på nytt med dato for permanent istandsetting.

Det er krav om dokumentasjon med bilete. Felt merka med X er obligatoriske.

Fyll ut før oppstart av arbeidet:	Ja	Nei	Ikkje aktuelt	Dato	Krav om bilete
Samferdselsdepartementets «Veileder til ledningsforskriften», er lest					
Eksisterande kablar og anna utstyr på staden er kartlagt og merka opp					
Det er helde synfaring med vegeigar					
Det er gjeve løyve til å grave nærmare trestamme enn 5 meter eller under tre kroner (dryppsoner)					
Det er utarbeida tilstrekkeleg detaljerte planer for arbeidet					
Det er godkjent arbeidsvarslingsplan for arbeidet					
Det er teke bilete av arbeidsområde før oppstart					X
Fyll ut fortløpande:					
Asfaltdekke er skjært eller brustein fjernet som skildret i Samferdselsdepartementets «Veileder til ledningsforskriften»					X
Utkiling er utført i samsvar til krav					X
Direktiv som gjelder eksisterande og nye leidningsanlegg er fulgt					
Fundament i grøftebunn er komprimert					
Omfilling rundt leidninger/kablar er utført og komprimert etter gjeldande føresegn					X
Oppbygging av overbygning over omfyllingsmassar er gjennomført etter gjeldande føresegn					
Stadlege massar er brukt til igjenfylling i overbygninga					
Til forsterkningslag er det nytta mm steinmateriale					
Til forkiling over forsterkningslag er det brukt 0-32 mm T1 grus					
Til bærelag er det brukt følgjande tilkjørte masser					
Det er brukt massar etter spesiell godkjenning					

Igjenfylling er komprimert lagvis i 200 mm tykke lag **X**

Klebing med bitumen er utført **X**

Slitelag er lagt med tilpasset tjukkeleik etter gjeldande føresegn

Asfaltveieseddel er lagt ved

Overdekking av kablar/rør er i samsvar med gjeldande føresegn

Berørt utstyr på og langs vegen (skilt etc.) er i orden **X**

Berørt grøntanlegg er ordna etter krav framsett av eigar **X**

Forurensede massar er levert på godkjent mottaksplass, oppgi namn på mottaksplass:

Massar med uønskede artar er levert på godkjent mottaksplass, oppgi namn på mottaksplass:

Leidningsnettet og øvrig vegutstyr som er flyttet, fjernet eller etablert, er målt inn i samsvar med standard og sendt Vestland fylkeskommune på SOSI-format.

Istandsetting etter gravearbeidet er permanent

Skildre gjenstående arbeid:

Resterende arbeid er planlagt utført (dato/måned/år):

Dato:

Entreprenør:

Underskrift entreprenør:

Andre kommentarer: